



承德护理职业学院

2024 年预算绩效部门重点评价档案

评价项目名称：2022 年度高职改善办学条件-专项收入

2024 年 6 月 20 日

目 录

- 一、绩效评价报告
- 二、绩效评价工作方案
- 三、绩效评价小组人员名单
- 四、绩效评价工作底稿（含佐证材料）
- 五、绩效评价报告征求意见稿（含被评单位回执单）
- 六、绩效评价整改通知书
- 七、被评价单位整改落实情况
- 八、主管部门复核被评价单位整改落实情况说明
- 九、其他资料

一、绩效评价报告

承德护理职业学院

关于下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，强化支出责任和效率意识，根据承德市财政局《关于印发 2024 年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》承财评价〔2024〕7 号和《2024 年市级预算绩效部门重点评价计划》的要求，对我校 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项背景：

按照《承德市消防安全专项整治三年行动实施方案》有关要求，学校作为消防安全管理的重点单位，要加强消防安全疏散、消防车通道建设、校园安全出口至少应有两个。为全面落实消防安全专项整治三年行动，推进重点单位消防安全管理标准化建设，承德护理职业学院多次向相关单位，专家进行咨询。并征求广大教职工意见关于对校园东侧地形、地貌、现状的综合研判，提出承德护理职东侧校园交通消防道路建设方案。我院现有在校生 6000 余人，教职工 340 余人。校园北侧道路是学院出入的唯一通道，适宽不足 6 米，且两侧均为密集村宅。当前，道路北侧又在大规模开发施工，将建设居民区。居民建设完成后将增加居民 600 余户，近 2000 余人，大大增加人口数量，造成上下通行困难，严重影响学校职工上下班和学生日常出行。同时，此路段坡陡弯急，车辆、人流混杂存在极大安全隐患。消防、急救等车辆通行受阻，校园消防通道问题将会越来越严重，存在极大的消防安全隐患。

该项目建设位于承德护理职业学院校园内，不涉及新增建设用地，不用拆迁，项目建成后，能够解决学校上山道路通行问题，同时，与校园北侧原有道路形成环路，大大缓解交通压力，还能够充分利用有效空间增加校园建筑面积，将极大地改善学校办学条件，提升学校校园环境，扩大学

校办学规模。

2020年9月29日学院向市政府报送了《承德护理职业学院交通消防道路建设的请示》，晋字常务副市长批示“请相关部门给与支持，消防安全不可大意，要有治本措施”。宏伟副市长批示“请自规局和双桥区政府提出意见”。按照领导批示，经研究同意我院实施东侧园交通消防道路建设项目。

（二）项目立项依据：

- 1、2020年9月29日学院向市政府报送了《承德护理职业学院交通消防道路建设的请示》，晋字常务副市长批示“请相关部门给与支持，消防安全不可大意，要有治本措施”。宏伟副市长批示“请自规局和双桥区政府提出意见”。按照领导批示。
- 2、承德市双桥区人民政府关于对《承德护理职业学院东侧校园交通消防道路建设的请示》的反馈报告。
- 3、承德市行政审批局承审字（2021）185号文件关于承德护理职业学院东侧校园交通消防道路建设项目初步设计（概算）的批复。
- 4、承德市自然资源和规划局批复的建字第130802202100014号建设工程规划许可证。
- 5、承德护理职业学院土地证：承市国用2003第21557号。

（三）项目的主要内容：

1、项目建设地点：承德护理职业学院校园东侧院内；项目建设规模及内容：本项目道路全长约604.68m，其中，A段道路长约206.381m，宽平均8.5m，车行道宽6m，东侧单侧人行道平均2.5m；B段道路长约398.299m，总宽8m，道路净宽7m，两侧护栏各0.5m。项目包含2座立交桥梁，其中，A段道路桥梁全长16.97m，宽10.3m；B段道路桥梁全长10.21m，宽9.11m。建设用房包含功能用房及门卫，总面积约1869.34m。项目建设同时配套建设无障碍电梯4部及给水、排水、绿化、景观等工程。

2、项目总投资及资金来源：项目总投资3673.44万元，特申请下达2022年度高职改善办学条件-专项收入项目资金300万元。

3、计划项目建设期限：12个月。

（四）资金投入和使用情况

1、资金投入情况：2022年度高职改善办学条件-专项收入项目财政预算批复金额为：300.00万元。

2、资金使用情况：2022年度高职改善办学条件-专项收入项目支出金额为：300万元。

3、预算执行率：100%。

4、具体支出明细如下：

承德护理职业学院2022年度高职改善办学条件-专项收入资金明细账：

预算批复项目明细账

2023年01月-12月 科目： 7201 预算批复项目： 002 2022年度高职改善办学条件-专项收入

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2023	01			上年结转			平	
2023	01			本月合计			平	
2023	01			本年累计				
2023	02			本月合计			平	
2023	02			本年累计				
2023	03			本月合计			平	
2023	03			本年累计				
2023	04	17	记账 40	10月17日东校区南新道路建设项目工程款，经办人孙立斌	3,000.00		借	3,000.00
2023	04			本月合计	3,000.00		借	3,000.00
2023	04			本年累计	3,000.00			
2023	05			本月合计			借	3,000.00
2023	05			本年累计	3,000.00			
2023	06			本月合计			借	3,000.00
2023	06			本年累计	3,000.00			
2023	07	17	记账 28	10月17日东校区南新道路建设项目工程款，经办人孙立斌	27,500.00		借	30,500.00
2023	07			本月合计	27,500.00		借	30,500.00
2023	07			本年累计	30,500.00			
2023	08			本月合计			借	30,500.00
2023	08			本年累计	30,500.00			
2023	09			本月合计			借	30,500.00
2023	09			本年累计	30,500.00			
2023	10	16	记账 5	10月17日东校区南新道路建设项目工程款，经办人孙立斌	2,089,934.72		借	2,120,434.72
2023	10	16	记账 5	10月19日东校区南新道路建设项目农民工工资款，经办人孙立斌	580,207.00		借	2,700,641.72
2023	10	16	记账 5	10月19日东校区南新道路建设项目农民工工资款，经办人孙立斌	46,720.00		借	2,747,361.72
2023	10	16	记账 5	10月24日东校区南新道路建设项目工程款，经办人孙立斌	153,330.00		借	2,900,691.72
2023	10			本月合计	2,870,191.72		借	2,900,691.72
2023	10			本年累计	2,900,691.72			
2023	11	06	记账 3	10月24日东校区南新道路建设项目工程款，经办人孙立斌	96,140.00		借	2,996,831.72
2023	11	29	记账 76	10月29日东校区南新道路建设项目工程款，经办人孙立斌	3,168.28		借	3,000,000.00
2023	11			本月合计	99,308.28		借	3,000,000.00
2023	11			本年累计	3,000,000.00			
2023	12	31	记账 171	年末预算支出结转		329,858.28	借	2,670,141.72
2023	12	31	记账 171	年末预算支出结转		2,670,141.72	平	
2023	12			本月合计		3,000,000.00	平	
2023	12			本年累计	3,000,000.00	3,000,000.00		
	12			结转下年			平	

(四) 绩效目标及指标

基于项目目的，我院按照绩效目标设置的基本原理，按照以结果

为导向的原则，设置了项目绩效目标及指标。

(1) 年度目标

目标 1：进行学院周边道路建设，改善学院办公环境。2023 年预计需要专项资金 300 万元。

目标 2：提高学院整体办学条件，改善工作环境。按照规定，合理使用学院东侧消防道路建设资金。

(2) 绩效指标

项目支出绩效自评（评价）表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度高职改善办学条件-专项收入						
主管部门		承德市财政局		实施单位	承德护理职业学院			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学院整体办学条件，有助于学院招生增加。			2023 年已经完成该项目的支出进度。完成 100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标 70 分	数量指标	维修学院道路条数	1 条	1 条	10	10	无
		质量指标	项目（工程）验收合格 率	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	项目（工程）完成时 间	按照文 件批复 时 限内完	12 月 31 日 前	10	10	无
		成本指标	成本控制	合同约 定金额	300 万 元	10	10	无
	效益指 标 10 分	经济效益 指标	增加生源	增加	增加	10	10	无
		社会效益 指标	改善办学环境	提高	提高	10	10	无
		可持续影 响指标	教学质量提高	提高	提高	10	10	无
		生态效益 指标	施工环保	改善	改善	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥90%	100%	10	10	无
总分					100	100		

二、绩效评价工作方案

绩效评价工作开展情况：

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

（1）通过下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目的绩效评价，了解项目背景，对项目的立项、实施以及收效的全过程进行理，评价项目立项的规范性、分析项目条款的合理性，并结合实施情况，考察该项目实施过程、实施效果。

（2）通过下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目的绩效评价，客观公正反映项目立项的科学性、相关办法实施的有效性、资金管理的规范性和项目的绩效，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出完善建议，为相关部门决策、实施办法的完善和其他项目预算的制定提供参考依据。

2. 评价对象与范围

（1）评价对象：下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目；

（2）评价资金范围：2023 年度预算资金 300 万元；

（3）评价时间段：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；

（4）评价的主要内容：决策、过程、产出和效果等四个方面。

（二）评价原则、依据及方法

1. 评价原则

对于下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目，根据绩效

评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

2. 评价依据

(1) 绩效评价相关政策及要求

在评价中依据的绩效管理的相关政策文件依据包括但不限于：

- ①《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- ②《预算绩效管理推进工作方案》（承财绩〔2019〕2号）；
- ③《全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9号）；
- ④《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（财预〔2020〕10号）；
- ⑤《承德市财政局关于印发〈市级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）〉的通知（承财评价〔2021〕10号）。

(2) 项目相关工作计划、工作汇报等

在评价中依据的关工作计划、工作汇报包括但不限于：

①预算部门职能职责、工作计划；2024年6月，学院后勤处与学院财务处按照重点项目绩效评价要求，对学院下达2022年度高职改善办学条件-专项收入项目开展重点项目绩效自评工作，搜集相关佐证材料及批复文件，计划在2022年7月上旬前完成此项工作。

②项目批复的相关资料：

A、2020年9月29日学院向市政府报送了《承德护理职业学院交通消防道路建设的请示》，晋宇常务副市长批示“请相关部门给与支持，消防安全不可大意，要有治本措施”。宏伟副市长批示“请自规局和双桥区政府提出意见”。按照领导批示。

B、承德市双桥区人民政府关于对《承德护理职业学院东侧校园交通消防道路建设的请示》的反馈报告。

C、承德市行政审批局承审字（2021）185号文件关于承德护理职业学院东侧校园交通消防道路建设项目初步设计（概算）的批复。

D、承德市自然资源和规划局批复的建字第130802202100014号建设工程规划许可证。

F、承德护理职业学院土地证：承市国用2003第21557号。

③项目申报书、项目绩效目标申报表、项目工作进展汇报等相关材

料，财政部门预算批复，年度决算报告；

④预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

⑤项目工作总结等相关资料；

⑥项目成果及其他相关资料。

3. 评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法，对项目采取现场访谈、问卷调查的方式进行评价。即由评价机构聘请的业务专家和财务专家，通过听取项目情况介绍、质询、于现场查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

（三）评价指标体系及评价标准说明

1. 评价指标及指标体系

本次绩效评价指标设计以下达2022年度高职改善办学条件-专项收入项目为着眼点，依据国家、承德市对该项目的定位和要求，依托财政部绩效评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照项目内在逻辑性和以结果为导向的原则性，构建了项目决策、项目过程、项目产出及项目效果的绩效评价指标框架。项目决策是考核项目的逻辑起点是否准确，本次评价将从项目立项、绩效目标和资金投入三方面来考核项目实施的先决条件是否完善。项目过程需要组织管理和制度建设来保障实施，缺一不可，因此，在指标体系设置中按照项目管理和资金管理进行分

类。项目产出涵盖数量、质量、时效和成本指标设置由此展开。项目效果主要是从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展与社会公众满意度等方面进行量化设计。

2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80—89分（含80分）为良；综合得分在60-79分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

（四）评价工作过程

1. 评价准备阶段

- （1）收集并分析相关评价资料；
- （2）制定绩效评价工作方案；
- （3）成立评价工作小组。

2. 实施评价阶段

- （1）制定评价底稿材料（含工作底稿、指标评分表等）；
- （2）对所选取的项目承担部门进行现场调研。采取访谈、询问、复核等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实；
- （3）组织调查问卷；
- （4）组织综合评价，出具综合评价意见。

3. 出具评价报告：根据相关要求和评价阶段事实撰写评价报告。

4. 意见反馈：向被评价项目部门反馈意见，按照评价报告进行整改。

三、绩效评价小组人员名单

学校预算绩效工作领导小组办公室组织 2024 年部门重点评价项目绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，按时将自评材料报送市财政局。工作小组成员名单如下：

组 长：白兴武

副组长：夏立明 孙立伟

成 员：康艳玲

四、绩效评价工作底稿：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据后勤处提供的佐证材料，结合现场调研核查核实情况，依据项目支出绩效评价指标体系，综合评定“下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目”绩效评价自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。从评价结果看，下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目总体绩效优秀。

四、绩效评价指标分析

根据下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目绩效评价指标体系得分表对绩效评价指标分析如下：

（一）项目决策满分 10 分，得分 10 分。

其中，项目立得分 4 分；绩效目标得分 2.5 分；资金投入得分 3 分。得分率均达到 95%，基本完成预定绩效目标。

（二）项目过程满分 30 分，得 30 分。

其中，资金管理得 13.5 分；项目管理得分 16.5 分。得分率均达到 $300/300=100\%$ ，基本完成预定绩效目标。

（三）项目产出满分 30 分，得 30 分。

其中，产出数量得分 10 分；产出质量得分 10 分；产出时效得分 6 分；产出成本得分 4 分。得分率均达到 100%，完成预定绩效目

标。

（四）项目效益满分 30 分，得 30 分。其中，社会效益得分 5 分；可持续影响得分 5 分；经济效益得分 5 分；生态效益得分 5 分；教职工满意度得分 10 分。

该项目严格按照“下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入”项目进行事前明确目标、事中监控、事后分析总结，达到了项目绩效目标。

五、存在的问题及建议

存在的主要问题是绩效指标设定缺乏科学性，对个别指标的设定不准确，不符合绩效评价的要求；对绩效评价工作的监督力度需进一步加强，公开制度有待加强和完善。

建议进一步加强我校绩效目标管理，合理设置绩效指标；持续完善绩效工资分配方案；成立绩效工资监督小组，完善绩效公开制度，加强对绩效评价工作的管理和监督。

三、现场调研，收集评价资料

2024 年 6 月上旬进行现场调研。

2024 年 6 月 15 日前收集汇总如下评价资料：

1. 项目设立依据、政策文件；
2. 项目实施方案、项目进度计划及项目资金分配方案等；
3. 项目管理制度、资金使用监督检查材料；
4. 资金支出使用明细、各项资金发放明细台账；
5. 大额资金支出的申请、审核、批复材料、原始凭证；

6. 项目年度完成情况总结；
7. 项目产出及效益对应的佐证材料。

四、开展分析评价，撰写绩效评价报告

根据现场调研情况及收集的评价资料，参照评价指标体系对下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目进行具体分析评价，并于 6 月 20 日前形成具体分析评价报告。

附件：绩效评价得分表

下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目绩效评价指标体系					
评价指标				指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值		
项目决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2
		立项程序规范性	2	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	1.5	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.5
		绩效指标明确性	1.5	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.5
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	2	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2
		资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与学校实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1
项目过程 (30分)	资金管理 (12分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。300/300=100%	4
		财务管理健全性	3	考察各学校是否建立了相应资金管理、财务管理办法或者内控措施。	3
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3
	项目管理 (18分)	组织机构健全性	2	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	2
		实施方案科	5	考察项目实施方案是否完整、科学合理。	5

		学性			
		管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	2
		制度执行有效性	3	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	3
		公开公示情况	1	考核项目公开公示情况。	1
		监督考核情况	3	考核是否按照相关要求进行了监督考核。	3
		档案管理情况	2	考核项目档案管理情况。	2
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	维修学院道路条数	10	考核建设项目数量。	10
	产出质量 (10分)	项目(工程)验收合格率	10	考核建设项目的验收合格情况。	10
	产出时效 (6分)	项目(工程)完成时间	6	考核项目资金支付完成时间。	6
	产出成本 (4分)	成本控制	4	考核项目资金预算执行情况。	4
项目效益 (30分)	经济效益指标 (5分)	增加生源	5	考核学院招生环境。	5
	社会效益指标 (5分)	改善办学环境	5	考核学院办学环境。	5
	可持续影响指标 (5分)	教学质量提高	5	考核学院教学质量。	5
	生态效益指标 (5分)	施工环保	5	考核项目施工生态环境。	5
	满意度 (10分)	教职工满意度	10	考察各学校教师对项目实施的满意度。	10
合计			100		100

五、绩效评价报告征求意见稿（含被评单位回执单）

下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目 评价报告征求意见稿

承德护理职业学院后勤处：

按照《承德市市级项目支出财政和部门重点评价工作规程（试行）》规定，我校预算绩效部门重点评价工作小组对下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目进行了重点评价，现将评价结果反馈你处，如有不同意见，请务必于 5 个工作日内以书面形式反馈给我们，逾期视同无意见。

承德护理职业学院
预算绩效部门重点评价工作小组

2024年6月2日



关于对《下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目 预算绩效评价报告征求意见函》的回执

承德护理职业学院预算绩效部门重点评价工作小组：

《下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目预算绩效评价报告征求意见函》我处已收悉，经过认真讨论和研究，无修改意见。

特此回复。

承德护理职业学院后勤处

2024 年 6 月 4 日



六、绩效评价整改通知书

关于下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目

预算绩效评价整改通知书

承德护理职业学院后勤处：

针对下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目开展绩效评价工作，检查发现：对预算绩效管理工作意识不强，认识不到位，细化量化程度不高。

建议：进一步加强学习，加强管理，提高认识，精准实施，按照预算绩效管理要求系统性、精细化管理项目。

特此说明。

承德护理职业学院
预算绩效部门重点评价工作小组
2024年6月10日

A red circular official seal of Chengde Nursing Vocational College is positioned behind the signature text. The seal features a five-pointed star in the center and the college's name in Chinese characters around the perimeter. The seal number '000033743' is visible at the bottom.

七、被评价单位整改落实情况

关于下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目 预算绩效管理工作整改情况汇报

按照承德护理职业学院预算绩效管理小组下达的关于复核下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目预算绩效评价整改落实情况通知的要求，我科室组织相关人员对预算绩效管理工作进行了认真学习，提高对预算绩效管理工作的认知程度和重要意义，将此项工作贯穿业务工作的全过程，认真遵守并贯彻执行文联工作制度和规定，强化预算意识、节俭意识、守纪意识。按要求开展部门预算绩效自评，对及时调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。下一步，将牢固树立绩效管理意识，科学排定工作计划，狠抓工作措施落实，提高工作目标完成效能，高标准、严要求，以绩效管理促进业务工作效率。

承德护理职业学院后勤处

2024 年 6 月 14 日



八、主管部门复核被评价单位整改落实情况说明

关于下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目 预算绩效管理工作整改情况复核结果通知

承德护理职业学院后勤处:

据你处室报来的《关于下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目预算绩效管理工作整改情况汇报》及其他相关材料，关于下达 2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目绩效评价结果为优秀。望你处室再接再厉，切实履行科室职责，全面贯彻预算绩效管理，强化预算意识、节俭意识、守纪意识，进一步加强学习，增强处室干部的财务法律法规意识，有效推进预算绩效管理工作落实，紧扣预算编报实际，科学设定绩效目标、指标，全面准确反映项目主要内容和预期成效，预算绩效职能作用，为推进学院工作助力。

承德护理职业学院

预算绩效部门重点评价工作小组

2024 年 6 月 15 日



九、其他资料

无